

ОТЧЕТ
о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный
отбор в 2024 году в рамках государственной программы
Новосибирской области "Управление финансами
в Новосибирской области", по состоянию
на "14" июля 2025 г.

1. Наименование Проекта: «Зимние забавы»

2. Место реализации Проекта:
Муниципальное образование Гусельниковский сельсовет Искитимского района
Новосибирской области
Населенный пункт Искитимский район, с.Гусельниково

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	565 760,00	534 972,00
2	Финансовое обеспечение, всего:	550 760,00	519 972,00
2.1	средства Субсидии	360 000,00	339 875,66
2.2	средства бюджета поселения	120 760,00	114 009,41
2.3	инициативные платежи, всего:	70 000,00	66 086,93
2.3.1	денежные средства граждан	70 000,00	66 086,93
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0,00	0,00
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, всего:	15 000,00	15 000,00
3.1	вклад жителей поселения	15 000,00	15 000,00
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0,00	0,00

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 1

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

5.1. Жители поселения:

Субботник по уборке территории с.Гусельниково (скос травы, сбор травы и веток, спил кустарников, вывоз сухостоя)

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

нет

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

завершен полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

нет

7. Дата

начала осуществления Проекта – 24.03.2025 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 07.07.2025г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, Промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Гусельниковского сельсовета Искитимского района

(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Ермачек Наталья Робертовна

Ф.И.О. (отчество - при наличии)

Руководитель инициативной группы

Ильиных Наталия Владимировна

Ф.И.О. (отчество - при наличии)



(подпись)

14.07.2025г